Gmina Lututów
ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów
NIP 9970132793 REGON 730934683
tel./fax 43 871 40 52

Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego nr 2/2021

Na dostawę i montaż półautomatycznej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do lokalizacji w Lututowie ul. Rynek

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO– zapis do SIWZ :
Dokumenty do przedłożenia na etapie składania ofert:
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży następujące kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów dla obiektu toalety:

- certyfikat o wdrożeniu w przedsiębiorstwie Zakładowej Kontroli Produkcji,
- certyfikat bezpieczeństwa CE i B wystawiony dla producenta automatyki przemysłowej wbudowanej w obiekcie, wydany przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia PCA do certyfikacji (np. automatyczny podajnik papieru, automatyczny zespół umywalkowy idt.),
- atesty higieniczne wydane dla producenta toalety na wbudowaną automatykę przemysłową, oraz wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych wystawiany przez producenta toalety.

Przed montażem obiektu Wykonawca ma obowiązek przesłać Zamawiającemu skan następujących dokumentów potwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Deklaracja Właściwości Użytkowych,
2. certyfikat CE dla konstrukcji spawanej zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 1090-1+A1:2012,
3. atest potwierdzający ocynkowanie konstrukcji,
4. protokoły podpisane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami, wydanymi przez właściwe Komisje Kwalifikacyjne w zakresie przeprowadzonych czynności:
- protokół przeprowadzenia prób szczelności instalacji wodnej i kanalizacji,
- protokół skuteczności wentylacji,
- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym,
- protokół rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
5. kopie aktualnych uprawnień wydane przez właściwe Komisje Kwalifikacyjne w zakresie wod-kan, wentylacji i instalacji elektrycznej odpowiednio do w/w protokołów.

TOALETA PÓŁAUTOMATYCZNA– opis obiektu i wyposażenia

BUDYNEK Konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo w oparciu o przedłożony atest z ocynkowni. Podstawa żelbetowa, prefabrykowana wykończona szczelnie atestowaną antypoślizgowo wykładziną PCV, wywiniętą łagodnie na ściany. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych gładkich, dach z płyt warstwowych. Daszek z poliwęglanu litego na wspornikach ze stali nierdzewnej, oświetlenie wejścia oprawą IP 44, odprowadzenie wody deszczowej bezpośrednio na teren. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufitów zmywalna z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa z płyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej w kolorze białym .
ELEWACJA: opis konstrukcji jak wyżej, elewacja z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 7016
INSTALACJE: BEZ PLOMBOWANIA - PRODUCENT ZAPEWNIA SWOBODNY DOSTĘP dla administratora toalety do instalacji i wyposażenia. **KOMPLETNA, WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA** - tj. zintegrowana rozdzielnia elektryczna wraz z zabezpieczeniami obwodów i sterownikiem, gniazdko serwisowe (instalacja nie obejmuje tablicy licznikowej wraz z licznikiem oraz zabezpieczenia przedlicznikowego);

KOMPLETNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD. - KAN. z wężem ze złączką do spłukiwania podłogi, wymagana kratka odpływowa

DRZWI WEJŚCIOWE – stalowe lub aluminiowe, rozwierne otwierane ręcznie, z samozamykaczem, zewnętrznym pochwytem, drzwi wyposażone w zamek elektromagnetyczny oraz zamek mechaniczny, umożliwiający zamknięcie toalety od zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z ryflowanej blachy aluminiowej.

ZINTEGROWANY WRZUTNIK - TOALETA PŁATNA, zbliżeniowa płatność kartą, telefonem i gotówką w jednym urządzeniu, montowany od strony otwarcia drzwi w odległości nie większej niż 10 cm ułatwiając korzystanie osobom niepełnosprawnym. Brak dostępu do wrzutnika od strony pomieszczenia toalety uniemożliwiając włamanie.
Wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Elektroniczny wyświetlacz wskazujący kwotę pozostałą do zapłaty z ciemnym tłem i kontrastowymi cyframi, zapewniający dobrą widoczność kwoty do zapłaty nawet w warunkach dużego nasłonecznienia wyświetlacza. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie lub zdalne zmienianie (opcja dodatkowa). Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna oraz nie wydaje reszty. Obudowa wrzutnika zawierająca skarbonkę monet, zamykana na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana w standardzie o podwyższonej odporności na wandalizm, ze stali o grubości nie mniej niż 4mm, całkowicie ocynkowana ogniowo, bez możliwości zamiennego stosowania farb antykorozyjnych lub innego zabezpieczenia antykorozyjnego. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy, zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej.

MODUŁ POWIADAMIANIA/GSM wysyła do administratora następujące komunikaty w formie SMS:
- włamanie do wrzutnika,
- żądanie pomocy,
- pożar kosza,
- brak mydła,
- zatkanie umywalki,
- zatkanie muszli,
- niska temperatura wewnątrz toalety,

Moduł GSM umożliwia administratorowi samodzielne wyłączenie lub załączenie toalety za pomocą wiadomości SMS.

ZDALNY SYSTEM DIAGNOSTYKI ZINTEGROWANY Z MODUŁEM POWIADAMIANIA GSM- Toaleta wyposażona w system umożliwiający zdalną zmianę ustawień sterownika oraz zdalny system diagnostyki parametrów pracy lub usterek toalety. System umożliwia zdalne ustawianie lub wyłączanie następujących funkcji toalety:
- zdalna zmiana ustawień kwoty do zapłaty wrzutnika monet
- zdalna zmiana ustawień czasu pracy wentylatora,
- zdalna zmiana ustawień czasu użytkowania,
- zdalna zmiana ustawień czasu odblokowania zamka,
- zdalna zmiana ustawień czasu do zablokowania zamka,
- zdalna zmiana ustawień czasu spłukiwania muszli,
- zdalna zmiana ustawień czasu aktywacji spłuczki,
- zdalna zmiana ustawień czasu trwania alarmu dźwiękowego,
- zdalna zmiana ustawień czasu podawania mydła i wody,
- zdalna zmiana ustawień czasu suszenia rąk,
- zdalna zmiana ustawień czasu dezynfekcji rąk i umywalki.

SYSTEM ALARMOWY: "ŻĄDANIE POMOCY" Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta), umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie stanu działania toalety. Instalacja przekazuje sygnał alarmu do administratora toalety jeżeli zainstalowano system GSM. Instrukcje postępowania

(zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polskim, niemieckim, angielskim.
OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE: Oprawa świetlna nasufitowa LED 230V z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych, zintegrowana z modułem awaryjnym. Załączenie i wyłączenie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oświetlenie serwisowe włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym.
WENTYLATOR ŚCIENNY z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE z atestem, elektryczne sterowane przez administratora za pomocą programatora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę.
MUSZLA WISZĄCA ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli. Zakres działania czujnika wykrywającego odległość użytkownika - do 1m. Spłuczka zamontowana w komorze technicznej.
SZCZOTKA DO WC z pojemnikiem naściennym. **PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO** automatyczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało
AUTOMATYCZNA DEZYNFEKCJA MUSZLI USTĘPOWEJ: dysza ze stali nierdzewnej umieszczona nad muszlą ustępową na równi ze ścianą, eliminując tym samym możliwość jej urwania. Zakres dezynfekcji obejmuje całą górną tj. zewnętrzną i wewnętrzną cześć muszli ustępowej ze stali nierdzewnej. Dezynfekcja odbywa się zgodnie z ustawioną sekwencją, czyli po automatycznym spłukaniu się muszli toalety oraz uruchomieniu Automatycznego Zestawu Umywalkowego. Konfiguracja takiej, a nie innej sekwencji ma na celu najbardziej bezpieczne i efektywne prowadzenie dezynfekcji dopiero w momencie, w którym użytkownik w pełni zakończył użytkowanie muszli ustępowej. Proces dezynfekcji następuje po spłukaniu muszli, aby skuteczność dezynfekcji była najwyższa
AUTOMATYCZNY ZESPÓŁ UMYWALKOWY z atestem higienicznym dla całego urządzenia, z niełukącym się, bezpiecznym lustrem. Wykonany ze stali nierdzewnej, z wandaloodpornym, bezdotykowym, sekwencyjnym podajnikiem mydła, ciepłej wody, suszarką i automatyczną dezynfekcją, uruchamianą po cyklu suszenia (kolejność sekwencji). Zespół umywalkowy umożliwia zdalne wyłączanie suszarki z sekwencji ze względu na zalecenia sanitarne związane z podwyższeniem zagrożenia wirusowego. Automatyczny Zespół Umywalkowy zabudowany w ścianie, bez elementów wystających ze względu na bezpieczeństwo użytkownika. Zespół zintegrowany z otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci, wykonanym, ze względów bezpieczeństwa pożarowego, ze stali nierdzewnej.
KOSZ NA ŚMIECI wyposażony w automatyczny system p.poż składający się z czujnika dymu oraz systemu gaszącego w razie wykrycia pożaru. **WIESZAKI UBRANIOWE:** 2 szt. podwójne **PORĘCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:** bezpieczne, wyokrąglone, białe; 2 szt proste oraz 1 szt uchylna dług. 800mm. **WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA:** użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. **ZEWNĘTRZNA INSTRUKCJA:** użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. **DYFUZOR ZAPACHÓW**: ukryty w komorze technicznej
PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT: opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.
OZNAKOWANIE TOALETY podświetlane zewnętrzne oznakowanie „KÓŁKO, TRÓJKĄT i OSOBA NA WÓZKU",

BURMISTRZ
Marek Pikuła